



MUNICIPALIDAD DE PANZÓS

Panzós Alta Verapaz 05 de enero 2024



Lcda.

Luz Keyla Virginia Gramajo Vilchez

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia

Presente.

Por medio de la presente me permito dirigirme a su persona deseando toda clase de éxitos en cada una de sus actividades administrativas.

El objeto de la presente es únicamente para hacer entrega del informe correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2023.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD
DE PANZÓS
ERNESTO RAMÍREZ CAAL
ALCALDE MUNICIPAL


Ernesto Ramírez Caal
Alcalde Municipal

Municipalidad de Panzós, A.V.

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE PANZOS**

Fecha y Hora: 26/02/2024 12:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)Construcción	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	18034300.31	21674761.78		Ejecución fina	669903.75	930239.75	1101865.2	1403143	4105151.77	18.94%	13252365.92	61.14%	22.76%	73.48%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL BARRIO NIÑO PERDIDO A CASERIO SETZAC PANZOS ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	400	400	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	624150	624150	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO RAXON SAN MARCOS, PANZOS ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	46850	46850	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA SOLEDAD, PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90918.49	90918.49	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PUEBLO VIEJO A ALDEA SAN LUCAS, PANZOS ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	76	76	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5257.25	5257.25	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TELEMAN, PANZOS ALTA VERAPAZ.	Metro cuadrado	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	295380	295380	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE LA LINEA A PUENTE VEHICULAR ALDEA TELEMAN, PANZOS ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	3500	3500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	96599.12	96599.12	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CANLUN, PANZOS ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	3500	3500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	65489.65	65489.65	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CANLUN, PANZOS ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHÍCULAR RIO TINAJAS, ALDE	Metro	Meta física	15.20	15.20	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	15.20	100%	0%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE PANZOS**

Fecha y Hora: 26/02/2024 12:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHÍCULAR RIO TINAJAS, ALDE	Metro	Meta financiera	2217734.72	2217734.72	0	Ejecución financiera	0	0	251862.77	0	251862.77	11.36%	1177438.09	53.09%	11.36%	53.09%
283614-CONSTRUCCION MERCADO BARRIO EL CENTRO, ALDEA TELEMAN PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física	0	0	0	50	50	10%	500	100%	10%	100%
		Meta financiera	997173.74	997173.74	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	995000	99.78%	0%	99.78%
299756-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PUEBLO VIEJO PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	3800	3800	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	3800	100%	0%	100%
		Meta financiera	894960.40	894960.40	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	408478	45.64%	0%	45.64%
299757-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCERLAMIENTO LOS NARANJALES PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	3800	3800	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	3800	100%	0%	100%
		Meta financiera	894960.40	894960.40	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	467727	52.26%	0%	52.26%
264052-CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO JOLOMIJIX II B A CASERIO JOLOMIJIX III JALAUTE PANZOS, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	7	7	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	7	100%	0%	100%
		Meta financiera	862500	862500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	862500	100%	0%	100%
310886-CONSERVACION CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO DE PANZOS, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	25	25	0	Ejecución física	0.50	0.50	0.10	0.10	1.20	4.8%	23	92%	4.8%	92%
		Meta financiera	2851000	6151620.47	2	Ejecución financiera	263885	500654.75	449185	652801.75	1866526.50	30.34%	5546618.08	90.17%	65.47%	194.55%
296408-MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CACAVILA PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	3800	3800	0	Ejecución física	508	506	506		1520	40%	3610	95%	40%	95%
		Meta financiera	1633375	1973216	1	Ejecución financiera	191356.25	429585	175480	0	796421.25	40.36%	1670408.50	84.65%	48.76%	102.27%
295853-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TELEMAN PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	3800	3800	0	Ejecución física					0	0%	2090	55%	0%	55%
		Meta financiera	1983025.50	1983025.50	0	Ejecución financiera	214662.50	0	0	553016.25	767678.75	38.71%	1701533.75	85.8%	38.71%	85.8%
317572-MEJORAMIENTO CALLE CRUCE CASERIO CANLUN II A CASERIO JOLOMIJIX IIB PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	4636	4636	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	889972.92	889972.92	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
317571-MEJORAMIENTO CARRETERA CRUCE CASERIO LOS NARANJALES A ALDEA CANLUN PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	4728	4728	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	829953.12	829953.12	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
305806-AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASE	Metro cuadrado	Meta física	200	200	1	Ejecución física	0	0	75	75	150	75%	150	75%	75%	75%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE PANZOS**

Fecha y Hora: 26/02/2024 12:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
305806-AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASE	Metro cuadrado	Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera	0	0	225337.50	197325	422662.50	46.96%	422662.50	46.96%	46.96%	46.96%
284054-MEJORAMIENTO CALLE BARRIO POZA AZUL I A BARRIO SAN JUAN PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	331.15	331.15	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	890000	890000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
317282-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TIERRA SECA XUCUP PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	460	460	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	890000	890000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución físic	1	1	1	1	4	0%	12	0%	0%	0%
		Meta financier	14963160	14963160		Ejecución fina	1319258.4	1210708.0	1040865.4	981624.07	4552455.99	30.42%	14455677.90	96.61%	30.42%	96.61%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	14963160	14963160	0	Ejecución financiera	1319258.4	1210708.0	1040865.4	981624.07	4552455.99	30.42%	14455677.90	96.61%	30.42%	96.61%
Eje Katun:																
Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Educación																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	996474.7550	996474.7550	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	5852351.16	5852351.16		Ejecución fina	13500	212107.50	1109479.6	424628.75	1759715.90	30.07%	2139615.90	36.56%	30.07%	36.56%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ESPERANZA, PANZOS ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4000	4000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA TELEMAN PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	15	15	0	Ejecución física	0	0	0		0	0%	15	100%	0%	100%
		Meta financiera	426593	426593	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	275000	64.46%	0%	64.46%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA JUAN JOSE GERARDI, PANZOS ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	66262.50	66262.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE PANZOS**

Fecha y Hora: 26/02/2024 12:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO SAN JUAN, PANZOS ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	48835.76	48835.76	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CENTRO, PANZOS ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	794880.69	794880.69	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO CRUCERO MIRAMAR, PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	47500	47500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ROZONA PUEBLO VIEJO, PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	29419.84	29419.84	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO PUEBLO NUEVO, PANZOS ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	17112.50	17112.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA LOTIFICACION CHIVICH, PANZOS ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3662	3662	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO MATUCUY, PANZOS ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	14431.25	14431.25	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CORAZON DE MAIZ, PANZOS ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	19612.50	19612.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO AGUA CALIENTE, PANZOS ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	5	5	0	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	29392.87	29392.87	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEMUY, PANZOS ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO XUCUP, PAN	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE PANZOS**

Fecha y Hora: 26/02/2024 12:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO XUCUP,PAN	Metro cuadrado	Meta financiera	6200	6200	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PUEBLO VIEJO, PANZOS ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	15	15	0	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	58125	58125	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CONCEPCION II PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	288	288	0	Ejecución física	51.84	51.84	57.60	51.84	213.12	74%	213.12	74%	74%	74%
		Meta financiera	792661	792661	0	Ejecución financiera	0	0	150396.25	165790	316186.25	39.89%	316186.25	39.89%	39.89%	39.89%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO RAXON SAN MARCOS PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física	0	0	8.90		8.90	89%	8.90	89%	89%	89%
		Meta financiera	239323.50	239323.50	0	Ejecución financiera	0	0	212865	0	212865	88.94%	212865	88.94%	88.94%	88.94%
294538-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO EL CENTRO PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física			100		100	100%	100	100%	100%	100%
		Meta financiera	1469338.75	1469338.75	0	Ejecución financiera	0	0	702092.50	0	702092.50	47.78%	702092.50	47.78%	47.78%	47.78%
300069-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CANLUN II PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	288	288	0	Ejecución física			216		216	75%	216	75%	75%	75%
		Meta financiera	620000	620000	0	Ejecución financiera	0	128696.25	18313	251338.75	398348	64.25%	398348	64.25%	64.25%	64.25%
301311-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN MARCOS II PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	288	288	0	Ejecución física		200	16		216	75%	216	75%	75%	75%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	75911.25	18312.90	0	94224.15	10.47%	94224.15	10.47%	10.47%	10.47%
317476-APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA Y RURAL PANZOS, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	13	13	1	Ejecución física	0.46	0.46	0.46	0.46	1.84	14.15%	7.15	55%	14.15%	55%
		Meta financiera	260000	260000	1	Ejecución financiera	13500	7500	7500	7500	36000	13.85%	140900	54.19%	13.85%	54.19%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	4371968.418195	4371968.41819	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	7248104.88	7248104.88		Ejecución fina	2624	37097	1319382.5	370949.75	1730053.25	23.87%	5926233.31	81.76%	23.87%	81.76%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO EL MAU,PANZÓS ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	2	2	0	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	88206.80	88206.80	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE PANZOS**

Fecha y Hora: 26/02/2024 12:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO LA PLAYA, PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	20	20	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100204	100204	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO UNIÓN LOS RECUERDOS Y CASERÍO MIRADOR SEMAU, PANZÓS, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	20	20	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	187552.58	187552.58	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA TELEMAN, PANZÓS, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	20	20	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	99754	99754	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN JUAN PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	150	100%	0%	100%
		Meta financiera	1215762.50	1215762.50	0	Ejecución financiera	0	0	191325	0	191325	15.74%	885768.75	72.86%	15.74%	72.86%
295844-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PALESTINA PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	7000	7000	0	Ejecución física	0	0	2030	0	2030	29%	7000	100%	29%	100%
		Meta financiera	2026625	2026625	0	Ejecución financiera	0	0	394937.50	66118.75	461056.25	22.75%	1899960	93.75%	22.75%	93.75%
295846-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PARAISO PRIVADO PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	7000	7000	0	Ejecución física	0	0	2800	0	2800	40%	7000	100%	40%	100%
		Meta financiera	2880000	2880000	0	Ejecución financiera	0	0	731520	288000	1019520	35.4%	2736000	95%	35.4%	95%
310798-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y RURAL PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	20	100		68	188	12.53%	1163	77.53%	12.53%	77.53%
		Meta financiera	130000	130000	0	Ejecución financiera	864	7167	0	8456	16487	12.68%	100883.02	77.6%	12.68%	77.6%
310731-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL PANZOS, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	8	8	0	Ejecución física	0	0.48	0	0.25	0.73	9.13%	4.81	60.13%	9.13%	60.13%
		Meta financiera	520000	520000	0	Ejecución financiera	1760	29930	1600	8375	41665	8.01%	303621.54	58.39%	8.01%	58.39%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE PANZOS**

Fecha y Hora: 26/02/2024 12:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	125000	125000		Ejecución fina	0	24000	0	0	24000	19.2%	113000	90.4%	19.2%	90.4%
310795-CONSERVACION ECOSISTEMA VERTEDERO MUNICIPAL PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro cubico	Meta física	500	500	0	Ejecución física		95			95	19%	455	91%	19%	91%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera	0	24000	0	0	24000	19.2%	113000	90.4%	19.2%	90.4%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE PANZOS**

Fecha y Hora: 26/02/2024 12:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Micro, pequeños y medianos empresarios capacitados con servicios de desarrollo empresarial.	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	13381218.93	16662591.35		Ejecución fina	1464135.1	1350695.6	1464789.7	1453940.9	5733561.45	34.41%	15045446.04	90.29%	42.85%	112.44%
310853-APOYO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PANZOS, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	150	150	0	Ejecución física	12.43	12.43	12.45	12.44	49.75	33.17%	147	98%	33.17%	98%
		Meta financiera	3704699.19	5474941.69	1	Ejecución financiera	913460	687581.91	795896.49	610169.20	3007107.60	54.92%	5357974.82	97.86%	81.17%	144.63%
310821-APOYO COMISARIA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PANZOS, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	25	25	0	Ejecución física	3.25	3.25	3.25	3.25	13	52%	23	92%	52%	92%
		Meta financiera	1383600	881950	1	Ejecución financiera	45413.43	46148.87	46764.43	112999.83	251326.56	28.5%	802652.79	91.01%	18.16%	58.01%
310896-APOYO SERVICIOS ORIENTADOS A LA GESTION DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE PANZOS, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	6	6	0	Ejecución física	2	3			5	83.33%	5	83.33%	83.33%	83.33%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera	24800	59840	0	0	84640	67.71%	84640	67.71%	67.71%	67.71%
310879-APOYO SERVICIOS AL SECTOR MUJER PANZOS, ALTA VERAPAZ	Evento	Meta física	24	24	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	9.60	40%	0%	40%
		Meta financiera	175000	175000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	69796	39.88%	0%	39.88%
310865-APOYO SERVICIOS SERVICIOS PUBLICOS Y ORNATO PANZOS, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	25	25	0	Ejecución física	2	2	2	1	7	28%	24.50	98%	28%	98%
		Meta financiera	3401255.55	3482435.55	1	Ejecución financiera	226824.12	218391.17	287332	378977	1111524.29	31.92%	3378851.74	97.03%	32.68%	99.34%
310843-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MUNICIPALIDAD DE PANZOS PANZOS, ALTA VERAPAZ	Evento	Meta física	24	24	0	Ejecución física					0	0%	19.90	82.92%	0%	82.92%
		Meta financiera	2893464.19	4315352.11	1	Ejecución financiera	155385.25	238220.21	232464.60	175415.65	801485.71	18.57%	3178580.29	73.66%	27.7%	109.85%
310873-APOYO SERVICIOS SERVICIOS PUBLICOS Y ORNATO ALDEA TELEMAN PANZOS, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	25	25	0	Ejecución física		0.20	0.20	0.50	0.90	3.6%	24.90	99.6%	3.6%	99.6%
		Meta financiera	1698200	2207912	1	Ejecución financiera	98252.31	100513.50	102332.20	176379.28	477477.29	21.63%	2172950.40	98.42%	28.12%	127.96%

F: _____

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE PANZOS**

Fecha y Hora: 26/02/2024 12:15

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					

Alcalde Municipal